

Пояснювальна записка щодо виконання Інвестиційної програми КП "Коломияводоканал" на 2021-2022 роки та використання коштів, передбачених для її виконання за I півріччя 2021 року

Інвестиційна програма КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки розроблена з врахуванням норм порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.08.2020 № 191. Затверджена наказом директора інвестиційна програма була погоджена Коломийською міською радою (рішення сесії від 24.12.2020 р. №118-4/2020 зі змінами від 20.05.2021 р. №704-14/2021). З плановим обсягом використання коштів для здійснення інвестиційних заходів із зазначенням об'єктів, джерел фінансування та графіку здійснення заходів на плановий 2021 та 2022 роки можна ознайомитися на офіційному веб-сайті kpvodokanal.if.ua.

Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» на 2021-2022 роки за I півріччя 2021 р. наведено в таблиці 1.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – ЦВп і ЦВв) вступили в силу з 01 березня 2021 р. відповідно до рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 25.02.2021 р. №42. і становлять:

- послуга з централізованого водопостачання – 25, 36 грн за 1 м куб. (з ПДВ);
- послуга з централізованого водовідведення – 12, 89 грн за 1 м куб. (з ПДВ).

Інвестиційна складова тарифу на послуги з ЦВп – це амортизаційні відрахування по об'єктах водопостачання в сумі 1 470, 75 тис. грн в рік (122, 56 тис. грн у місяць) і планований прибуток 6 248, 33 тис. грн в рік (520, 69 тис. грн у місяць). Частина прибутку, а саме 456, 66 тис. грн в рік, спрямована на забезпечення обігових коштів для покриття непередбачуваних витрат (враховуючи зміни від 10.06.2020 р. №467 до Порядку формування тарифів на ЦВп та ЦВв про врахування таких коштів за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 2% повної планової собівартості послуг).

Решту планованого прибутку і амортизаційні відрахування відповідно до інвестиційної програми КП «Коломияводоканал» направлено на виконання зобов'язань перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) в рамках проектів "Розвиток міської інфраструктури" та «Розвиток міської інфраструктури – 2», а саме повернення основної суми кредиту I і кредиту II Міністерству фінансів України. А це – 7 262, 42 тис. грн в рік (605, 20 тис. грн у місяць).

Враховуючи те, що тарифи були введені в дію з березня 2021 р., оплата за спожиті у березні комунальні послуги за новими тарифами почала надходити з квітня. Плановий річний обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання становить 1 390 тис. м куб. або 115 тис. м куб. у місяць. За три місяці план по реалізації послуг з ЦВп виконано на 94, 8 % (329, 4 тис. м куб. з 347, 5 тис. м куб.). Дохід від реалізації за квітень-червень 2021 року становить

6 961, 45 тис. грн без ПДВ при плані 7 343, 83 тис. грн. За I півріччя 2021 р. погашено заборгованість по основній сумі кредиту 900, 00 тис. грн.

Інвестиційна складова тарифу на послуги з ЦВв – це амортизаційні відрахування по об'єктах водовідведення в сумі 289, 90 тис. грн в рік. Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми передбачено проведення капітального ремонту каналізаційної мережі біля буд. №2 по вул. Тютюнника і придбання насосного обладнання КНС по вул. Леонтовича.

На даний час було виконано роботи по заміні аварійних ділянок водопровідно-каналізаційної мережі, потреба в яких була більш необхідною, для уникнення аварійних ситуацій і зменшення витрат на їх ліквідацію, покращення екологічного та санітарного стану в районах житлових масивів, а саме:

- заміну технологічної обв'язки насосних агрегатів на двох підкачувальних насосних станція (ПНС) – Богуна 36 і С. Стрільців 39;
- проведено роботи по заміні аварійної ділянки водопровідної мережі Ø160мм по вул. Хмельницького;
- проведено роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційної труби від житлових будинків вул. Сахарова (вихід на вул. Шкрумеляка);
- проведено роботи по заміні аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних мереж біля Коломийського ліцею №1;
- проведено роботи по заміні аварійної ділянки водопровідної мережі на перехресті вул. Лисенка-Шипайла;
- проведено роботи по заміні водопровідного вводу до буд. №40а по вул. Франка;
- проведено ремонт рибозахисних споруд водозабірною ковша (заміна зношених елементів касет рибозахисту) в с. Княздвір;
- ремонт високовольтної лінії електропередач – ввід №1 на РП-8 ГКНС;
- завершуються роботи з вивозу осаду мулового майданчика на каналізаційних очисних спорудах;
- закуплено матеріал для проведення робіт по заміні аварійних ділянок каналізаційних мереж вул. Мазепи, 274, 288а, вул. Лермонтова, 1.

Директор КП «Коломияводоканал»

Микола САЄВИЧ